

Приложение 4
к Порядку разработки и
реализации муниципальных
программ Александровского
муниципального округа

МОНИТОРИНГ
реализации муниципальной программы
«Благоустройство территории Александровского муниципального округа»
(наименование муниципальной программы)
по итогам на 01 июля 2023 г.

Ответственный исполнитель программы (Ф.И.О., должность)	Белобаржевский Владимир Александрович, первый заместитель главы администрации округа по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Александровского муниципального округа
--	--

1. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу в текущем финансовом году.

№ п/п	Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу (дата, номер, заголовки к тексту)	Пояснения / причины внесения изменений в муниципальную программу
1	Постановление администрации Александровского муниципального округа от 23.03.2023 № 364	Приведение в соответствие с решением о бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025г.г.

2. Оценка выполнения целевых показателей, причины невыполнения показателей.

№ п/п	Целевой показатель	Ед. изм.	Плановое значение показателя на 2023 год	Фактическое исполнение показателя на 01.07.2023 года	% исполнения	Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (причины отклонения, низкого уровня, прогнозная оценка выполнения)
1	2	3	4	5	6	7
1	Формирование комфортной городской среды	мероприятия	0	0	0	
	Комплексное развитие сельских территорий	мероприятия	1	1	100%	Обустройство контейнерных площадок в количестве 8 шт. в сельских территориях округа

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Объемы и источники финансирования				Причины не освоения бюджетных средств, прогнозная оценка освоения
	Источник финансирования	План	Факт	% исполнения	
1	2	3	4	5	6
освоение денежных средств ожидается Муниципальная программа	Бюджет округа, тыс.руб.	14 969,7	7 564,1	51	3

Заклучено муниципальных контракта по содержанию кладбищ на территории АМО, освоение денежных средств

<p>«Благоустройство территории Александровского муниципального округа»</p>		<p>7483,5 ✓</p>	<p>18,4</p>	<p>0,2%</p>	<p>ожидается 100%. Заключен муниципальный контракт на ремонт тротуаров в р.п. Яйва и г. Александровск, срок выполнения до 3 квартал 2023г., ожидаемое исполнение 100%. Заключен муниципальный контракт по спиливанию аварийных деревьев, денежные средства освоены в полном объеме. Заключен муниципальный контракт по содержанию общественных территорий г. Александровск, п. Луньевка, п. Лытвенский, освоение денежных средств ожидается 100%. Заключен муниципальный контракт на содержание и эксплуатацию сетей наружного освещения, освоение денежных средств ожидается 100%. Заключен муниципальный контракт на наружное освещение на территории АМО, освоение денежных средств ожидается 100%.</p> <p>Заключен муниципальный контракт на ремонт тротуаров в р.п. Яйва и г. Александровск, срок</p>
	<p>Краевой бюджет, тыс.руб.</p>	<p>18,4</p>	<p>0,2%</p>		

из них:	Итого, тыс.руб.	22 959,4	7932,5	34,5	выполнения 3 квартал 2023г., ожидаемое исполнение 100%. Заключен муниципальный контракт на устройство детской площадки «Островок» в р.п. Яйва и обустройство «Бабкинский ключик» г. Александровск, срок выполнения 3 квартал 2023г., ожидаемое исполнение 100%.
	Внебюджетные источники, тыс.руб.	156,2	0,0	0	Заключен муниципальный контракт на устройство детской площадки «Островок» в р.п. Яйва и обустройство «Бабкинский ключик» г. Александровск, срок выполнения 3 квартал 2023г., ожидаемое исполнение 100%.
	Федеральный бюджет, тыс.руб.	350,0	350,0	100	выполнения 3 квартал 2023г., ожидаемое исполнение 100%.
	Итого, тыс.руб.				
Подпрограмма «.....»	Бюджет округа, тыс.руб.				
	Краевой бюджет, тыс.руб.				
	Федеральный бюджет, тыс.руб.				
	Внебюджетные источники, тыс.руб.				
	Итого, тыс.руб.				

Подпрограмма	Бюджет округа, тыс.руб.				
«.....»	Краевой бюджет, тыс.руб.				
	Федеральный бюджет, тыс.руб.				
	Внебюджетные источники, тыс.руб.				
.....	Итого, тыс.руб.				

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Мероприятия осуществляются в текущем режиме, факторы препятствующие исполнению муниципальной программы отсутствуют

5. Предложения по корректировке муниципальной программы.

Отсутствуют

6. Прогнозная оценка реализации муниципальной программы.

Исполнение показателей муниципальной программы ожидается по окончании отчетного периода

Ответственный исполнитель:

Начальник отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства

(наименование должности)



Н.И. Лукоянова

(расшифровка подписи)