

МОНИТОРИНГ
реализации муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды в Александровском муниципальном округе»
(наименование муниципальной программы)
по итогам 1 –го полугодия 2023 г.

Ответственный исполнитель программы
 (Ф.И.О., должность)

Галкин Антон Михайлович – начальник отдела реализации инвестиционных проектов

1. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменений в муниципальную программу в текущем финансовом году.

№ п/п	Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу (дата, номер, заголовки к тексту)	Пояснения / причины внесения изменений в муниципальную программу
1.	Постановление от 25.01.2022 г. № 51 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной среды в Александровском муниципальном округе»	Утверждение программы.
2.	Постановление от 06.12.2022 г. «О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального округа от 25 января 2022 г. № 51»	Внесение изменений в программу связанные с разработкой и утверждением бюджета Александровского муниципального округа на 2023 год и плановые периоды 2024-2025 годов

2. Оценка выполнения целевых показателей, причины невыполнения показателей.

№ п/п	Целевой показатель	Ед. изм.	Плановое значение показателя на 2023 год	Фактическое исполнение показателя на 01.07.2023 года	% исполнения	Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (причины отклонения, низкого уровня, прогнозная оценка выполнения)
1	2 Увеличение доли дворовых территорий многоквартирных домов округа, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов округа.	3 %	4 5	5 0	6 0	7 В данный момент работы в рамках муниципальной программы находятся в стадии реализации. В соответствии с заключенными муниципальными контрактами сроки завершения работ установлены в 3 квартале 2023 г.
2	Увеличение доли общественных территорий (скверов, парков, площадей) округа, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества общественных территорий округа.	%	5	0	0	В данный момент работы в рамках муниципальной программы находятся в стадии реализации. В соответствии с заключенными муниципальными контрактами сроки завершения работ установлены в 3 квартале 2023 г.
3	Увеличение доли проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием и трудовым участием граждан, заинтересованных лиц	%	0,3	0	0	В данный момент работы в рамках муниципальной программы находятся в стадии реализации. В соответствии с заключенными муниципальными контрактами

						сроки завершения работ установлены в 3 квартале 2023г.
--	--	--	--	--	--	--

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Объемы и источники финансирования				Причины не освоения бюджетных средств, прогнозная оценка освоения
	Источник финансирования	План	Факт	% исполнения	
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа	Бюджет округа, тыс.руб.	1374,35	0,0	0,0	В данный момент работы в рамках муниципальной программы находятся в стадии реализации. В соответствии заключенными муниципальными контрактами завершения работ установлены в 3 квартале 2023 г.
	Краевой бюджет, тыс.руб.	3667,84	0,0	0,0	
	Федеральный бюджет, тыс.руб.	8701,34	0,0	0,0	
	Внебюджетные источники, тыс.руб.	0,00	0,0	0,0	
	Итого, тыс.руб.	13743,53	0,0	0,0	

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основным фактором, оказывающим максимальное влияние на степень реализации муниципальной программы в части сроков её реализации является сезонность проводимых работ. Основные работы по благоустройству проводятся в весенне-летний период и в первой половине года работа, чаще всего находится в стадии реализации.

5. Предложения по корректировке муниципальной программы.

В муниципальную программу «Формирование комфортной среды в Александровском муниципальном округе» по результатам реализации мероприятий будут внесены изменения в части касающейся объемом финансирования

программы. Это обусловлено тем, что при проведении конкурсных процедур возникает экономия средств, которая может быть направлена на реализацию дополнительных работ по мероприятию или возвращена в соответствующие бюджеты в качестве экономии.

6. Прогнозная оценка реализации муниципальной программы.

Все мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной среды в Александровском муниципальном округе» будут завершены в соответствующие сроки и в полном объеме. Риски в данный момент отсутствуют.

Ответственный исполнитель:

Начальник отдела реализации инвестиционных проектов

(наименование должности)



А.М. Галкин

(расшифровка подписи)