

МОНИТОРИНГ
реализации муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды в Александровском муниципальном округе»
(наименование муниципальной программы)
по итогам 1 полугодия 2026 г.

Ответственный исполнитель программы (Ф.И.О., должность)	Галкин Антон Михайлович – начальник отдела реализации инвестиционных проектов
--	---

1. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу в текущем финансовом году.

№ п/п	Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу (дата, номер, заголовки к тексту)	Пояснения / причины внесения изменений в муниципальную программу
1.	Постановление от 13.10.2025 № 1183 «О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального округа от 27 октября 2023 г. № 2042» Постановление от 17.12.2025 № 1529 «О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального округа от 27 октября 2023 г. № 2042»	Внесение изменений в программу, связанные с разработкой и утверждением бюджета Александровского муниципального округа на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Внесение изменений в программу, связанные с изменением объемов и источников финансирования, расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на 2024-2028 годы, сводных финансовых затрат муниципальной программы, адресного перечня общественных и дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2024-2028 году.

2. Оценка выполнения показателей (индикаторов), причины невыполнения показателей (индикаторов).

№	Показатель (индикатор)	Ед. изм.	Плановое	Фактическое	% исполнения	Пояснения по достигнутому
---	------------------------	----------	----------	-------------	--------------	---------------------------

п/п			значение показателя (индикатора) на 2026 год	исполнение показателя (индикатора) на 01.07.2026 года		уровню выполнения показателя (индикатора) (причины отклонения, низкого уровня, прогнозная оценка выполнения)
1	2	3	4	5	6	7
1	Количество общественных территорий (скверов, парков, площадей) округа, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества наиболее посещаемых общественных территорий округа.	Шт.	1	0	0%	Выполнение показателей ожидается до конца 2026 года
2	Количество дворовых территорий многоквартирных домов округа, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов округа.	Шт.	0	0	0%	Мероприятие в 2026 году не реализуется

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Объемы и источники финансирования					Причины не освоения бюджетных средств, прогнозная оценка освоения
	Источники финансирования	План	Факт	% исполнения		
1	2	3	4	5		6

Муниципальная программа	Бюджет округа, тыс.руб.	825,40	0,0	0,0 %	По итогам года исполнение составит 100%
	Краевой бюджет, тыс.руб.	297,14	0,0	0,0 %	По итогам года исполнение составит 100%
	Федеральный бюджет, тыс.руб.	7131,46	0,0	0,0 %	По итогам года исполнение составит 100%
	Внебюджетные источники, тыс.руб.	0,0	0,0	0,0 %	-
	Итого, тыс.руб.	8254,00	0,0	0,0 %	


4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы. Отсутствуют.

5. Предложения по корректировке муниципальной программы. Отсутствуют.

6. Прогнозная оценка реализации муниципальной программы. Реализация муниципальной программы составит 100%.

Ответственный исполнитель:

Начальник отдела реализации инвестиционных проектов
(наименование должности)


А.М. Галкин
(расшифровка подписи)