

МОНИТОРИНГ
реализации муниципальной программы
«Управление жилищно-коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа»
(наименование муниципальной программы)
по итогам 1 полугодия 2026 г.

Ответственный исполнитель программы (Ф.И.О., должность)	Ерыгина Ольга Андреевна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства
--	--

1. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу в текущем финансовом году.

№ п/п	Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу (дата, номер, заголовок к тексту)	Пояснения / причины внесения изменений в муниципальную программу
1	Постановление администрации Александровского муниципального округа от 27.04.2026 № 563 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального округа от 30 декабря 2025 года № 1694»	Включение в муниципальную программу дополнительных мероприятий, показателей результативности

2. Оценка выполнения показателей (индикаторов), причины невыполнения показателей (индикаторов).

№ п/п	Показатель (индикатор)	Ед. изм.	Плановое значение показателя (индикатора) на 2026 год	Фактическое исполнение показателя (индикатора) на 01.07.2026 года	% исполнения	Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (индикатора) (причины отклонения, низкого уровня, прогнозная оценка выполнения)
-------	---------------------------	----------	---	---	-----------------	---

7						
1	2	3	4	5	6	7
1	Количество мест (площадок), содержащихся за счет бюджета	шт.	96	82	85%	Муниципальные контракты (с физическими и юридическими лицами) заключены на содержание 82 контейнерных площадок Прогнозная оценка выполнения составит 100%
2	Количество обустроенных мест (площадок) ТКО	шт.	22	0	0	Работы в рамках муниципального контракта № 0356500001426003756 от 14.05.2026 с ООО «Тандем» на 01.07.2026 не исполнен Завершение работ планируется в третьем квартале 2026 год, прогнозная оценка выполнения составит 100%
3	Количество обустроенных контейнерных площадок в рамках реализации программы «Комфортный край»	ед.	15	0	0	Работы в рамках муниципального контракта № 0356500001424007062 от 19.11.2024 с ИП Леонтьева Т.В. на 01.07.2026 не исполнен Завершение работ планируется в третьем квартале 2026 год, прогнозная оценка выполнения составит 100%
4	Количество предприятий, получивших субсидию	ед.	2	2	100%	Предоставлена субсидия МУП «Яйва-Водоканал» МУП «ЯйваДом»
5	Протяженность реконструированных сетей	м	8 140	0	0	Срок выполнения работ до конца 2026 года, прогнозная оценка выполнения составит 100%

6	Количество разработанных проектных работ	ед.	3	1	33%	Работы по разработке ПСД выполнены. По двум муниципальным контрактам ПСД проходит государственную экспертизу в части проверки достоверности определения сметной стоимости Прогнозная оценка выполнения составит 100%
7	Количество отремонтированных жилых (не жилых) помещений жилищного фонда	ед.	9	2	22,2%	На 01.07.2026 выполнен ремонт в 2-х жилых помещениях. Также заключены муниципальные контракты на выполнение работ в 7 жилых помещениях Прогнозная оценка выполнения составит 100%

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Объемы и источники финансирования					Причины не освоения бюджетных средств, прогнозная оценка освоения
	Источники финансирования	План	Факт	% исполнения		
1	2	3	4	5	6	
Муниципальная программа	Бюджет округа, тыс.руб.	49 657,42074	11 217,53094	22,6 %	По итогам года	исполнение составит 100%
	Краевой бюджет, тыс.руб.	83 025,83779	1 762,50000	2,1 %	По итогам года	исполнение составит 100%

Федеральный бюджет, тыс.руб.	0,00000	0,00000	-	-
Внебюджетные источники, тыс.руб.	0,00000	0,00000	-	-
Итого, тыс.руб.	132 683,25853	12 980,03094	9,8%	По итогам года исполнение составит 100%

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
Отсутствуют

5. Предложения по корректировке муниципальной программы.
Отсутствуют


6. Прогнозная оценка реализации муниципальной программы.
Реализации муниципальной программы составит 100%

Ответственный исполнитель:

Начальник отдела жилищно-коммунального

хозяйства

(наименование должности)



О.А. Ерыгина
(расшифровка подписи)