

**МОНИТОРИНГ**  
**реализации муниципальной программы**  
**Благоустройство территории Александровского муниципального округа**  
**(наименование муниципальной программы)**  
**по итогам 01.10.2024 г.**

Ответственный исполнитель программы (Ф.И.О., должность)	Лукоянова Наталья Ивановна – начальник отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства
--	---

1. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу в текущем финансовом году.

№ п/п	Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу (дата, номер, заголовки к тексту)	Пояснения / причины внесения изменений в муниципальную программу
	Изменения не вносились	

2. Оценка выполнения показателей (индикаторов), причины невыполнения показателей (индикаторов).

№ п/п	Показатель (индикатор)	Ед. изм.	Плановое значение показателя (индикатора на 2024 год)	Фактическое исполнение показателя (индикатора) на 01.10.2024 года	% исполнения	Пояснения по достижению уровня выполнения показателя (индикатора) (причины отклонения, низкого уровня, прогнозная оценка выполнения)
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание уличного освещения	км	129,7	129,7		

2	Протяженность отремонтированных тротуаров	п.м.	2548	485,8	19%	Работы по ремонту тротуаров не завершены, прогнозная оценка выполнения составит 100%
3	Организация работы по содержанию мест захоронений	объект	5	5	100	
4	Благоустройство территорий детских площадок, парковок	объект	1	1	100	Работы по устройству детских площадок завершены
5	Спиливание аварийных деревьев	шт.	38	38	100	прогнозная оценка выполнения составит 100%
6	Установка урн на территории округа	шт.	25	24	96	прогнозная оценка выполнения составит 100%

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Объемы и источники финансирования			Причины не освоения бюджетных средств, прогнозная оценка освоения	
	Источник финансирования	План	Факт		
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа	Бюджет округа, тыс.руб.	20 906,35227	12 491,60231	59,7%	По итогам года исполнение составит 100%

	Краевой бюджет, тыс.руб.	19 550,18677	4 346,72346	22,2%	Сроки выполнения работ по ремонту тротуаров 3-4 квартал 2024г. По итогам года исполнение составит 100%
	Федеральный бюджет, тыс.руб.	355,02394	348,27659	98,1%	Работы по установке оборудования на детской площадке выполнены. Остаток неиспользованных денежных средств будет возвращен в федеральный бюджет
	Внебюджетные источники, тыс.руб.	487,38831	357,86706	73,4%	Сроки выполнения работ по проекту инициативного бюджетирования 3-4 квартал 2024г. По итогам года исполнение составит 100%
	Итого, тыс.руб.	41298,95129	17544,46942	42,5%	

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.  
Отсутствуют


5. Предложения по корректировке муниципальной программы.  
Отсутствуют

6. Прогнозная оценка реализации муниципальной программы.  
Реализации муниципальной программы составит 100%

Ответственный исполнитель:

Начальник отдела транспорта, дорожного  
хозяйства и благоустройства

(наименование должности)



Н.И. Лукоянова

(расшифровка подписи)