

**МОНИТОРИНГ**  
**реализации муниципальной программы**  
**Благоустройство территории Александровского муниципального округа**  
**(наименование муниципальной программы)**  
**по итогам 1 полугодия 2024 г.**

Ответственный исполнитель программы (Ф.И.О., должность)	Лукоянова Наталья Ивановна – начальник отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства
--	---

1. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу в текущем финансовом году.

№ п/п	Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу (дата, номер, заголовки к тексту)	Пояснения / причины внесения изменений в муниципальную программу
	Изменения не вносились	

2. Оценка выполнения показателей (индикаторов), причины невыполнения показателей (индикаторов).

№ п/п	Показатель (индикатор)	Ед. изм.	Плановое значение показателя (индикатора ) на 2024 год	Фактическое исполнение показателя (индикатора) на 01.07.2024 года	% исполнения	Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (индикатора) (причины отклонения, низкого уровня, прогнозная оценка выполнения)
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание уличного освещения	км	129,7	129,7		

2	Протяженность отремонтированных тротуаров	п.м.	2548	0	0	Работы по ремонту тротуаров не завершены, прогнозная оценка выполнения составит 100%
3	Организация работы по содержанию мест захоронений	объект	5	5	100	
4	Благоустройство территорий детских площадок, парковок	объект	1	0	0	Работы по устройству детских площадок не завершены, прогнозная оценка выполнения составит 100%
5	Спиливание аварийных деревьев	шт.	38	38	92,7	прогнозная оценка выполнения составит 100%
6	Установка урн на территории округа	шт.	25	24	96	прогнозная оценка выполнения составит 100%

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Объемы и источники финансирования			Причины не освоения бюджетных средств, прогнозная оценка освоения	
	Источник финансирования	План	Факт		
1	2	3	4	5	6
Муниципальная	Бюджет округа, тыс.руб.	19063,21854	7770,12871	40,7	По итогам года

программа	Краевой бюджет, тыс.руб.	19531,50130	0,0	0,0	исполнение составит 100%
	Сроки выполнения работ по ремонту тротуаров 3 квартал 2024г. По итогам года исполнение составит 100%				
	Федеральный бюджет, тыс.руб.	355,02394	0,0	0,0	Сроки выполнения работ по установке оборудования на площадки 3 квартал 2024г. По итогам года исполнение составит 100%
	Внебюджетные источники, тыс.руб.	487,38831	0,0	0,0	Сроки выполнения работ по проекту инициативного бюджетирования 3 квартал 2024г. По итогам года исполнение составит 100%
Итого, тыс.руб.	39455,81756	7770,12871	19,7		

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.  
Отсутствуют


5. Предложения по корректировке муниципальной программы.  
Отсутствуют

6. Прогнозная оценка реализации муниципальной программы.  
Реализации муниципальной программы составит 100%

Ответственный исполнитель:

Начальник отдела транспорта, дорожного  
хозяйства и благоустройства

(наименование должности)



Н.И. Лукоянова

(расшифровка подписи)