

МОНИТОРИНГ

реализации муниципальной программы Формирование комфортной городской среды в Александровском муниципальном округе Александровского муниципального округа (наименование муниципальной программы) по итогам 9 месяцев 2024 г.

Ответственный исполнитель программы Галкин Антон Михайлович – начальник отдела реализации инвестиционных
(Ф.И.О., должность) проектов

1. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу в текущем финансовом году.

№ п/п	Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу (дата, номер, заголовков к тексту)	Пояснения / причины внесения изменений в муниципальную программу
	02.04.2024 г. № 448 «О внесении изменений в постановление администрации Александровского округа от 27 октября 2023 г. № 2042»	Дополнение положениями в соответствии с предложениями Прокуратуры г. Александровска
	22.07.2024 г. № 1143 «О внесении изменений в постановление администрации Александровского округа от 27 октября 2023 г. № 2042»	Уточнение мероприятий и объемов финансирования по годам планирования

2. Оценка выполнения показателей (индикаторов), причины невыполнения показателей (индикаторов).

№ п/п	Показатель (индикатор)	Ед. изм.	Плановое значение показателя (индикатора)	Фактическое исполнение показателя (индикатора)	% исполнения	Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (индикатора) (причины отклонения, низкого уровня, прогнозная оценка выполнения)
			Плановое значение показателя (индикатора) на 2024 год	Фактическое исполнение показателя (индикатора) на 01.10.2024 года	% исполнения	

1	2	3	4	5	6	7
1	Количество общественных территорий (скверов, парков, площадей) округа, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества наиболее посещаемых общественных территорий округа.	Шт.	1	1	100%	-
2	Количество дворовых территорий многоквартирных домов округа, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов округа.	Шт.	1	0	0%	Выполнение показателей ожидается до конца 2024 года

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Объемы и источники финансирования					Причины не освоения бюджетных средств, прогнозная оценка освоения
	Источник финансирования	План	Факт	% исполнения		
Муниципальная программа	1	2	3	4	5	6
		Бюджет округа, тыс.руб.	1349,92	1012,31	97,0%	Не завершено мероприятия по благоустройству дворовой территории. По итогам года исполнение составит 100%
		Краевой бюджет, тыс.руб.	3412,10	455,54	13,3 %	Не завершено мероприятия по

					Благоустройству дворовой территории. По итогам года исполнения составит 100%
Федеральный бюджет, тыс.руб.	8737,16	8655,256	99,0 %		По итогам года исполнения составит 100%
Внебюджетные источники, тыс.руб.	0,00	0,00	0,0 %		-
Итого, тыс.руб.	13499,18	10123,11	74,9 %		По итогам года исполнения составит 100%

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в части сроков Основным фактором, оказывающим максимальное влияние на степень реализации муниципальной программы в её реализации, и освоение денежных средств является низкий уровень исполнительской дисциплины подрядных организаций привлекаемых для реализации муниципальных контрактов. Не полное освоение средств связано с не своевременным, исполнением муниципальной контракта на благоустройство дворовой территории заключенного администратией округа с ООО "Фортуна" от 11.11.2023 г. № 0356500001423005179. В соответствии с которым сроки исполнения были установлены с 03.06.2024 г., но на 01.10.2024 года работы не были завершены и представлены к оплате. С подрядной организации допущившей нарушение сроков исполнения контракта будут взысканы соответствующие пени и неустойки.

5. Предложения по корректировке муниципальной программы. Внесение изменений в муниципальную программу в части мероприятий и их финансирования не предполагается не предполагается

6. Прогнозная оценка реализации муниципальной программы. Все мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной среды в Александровском муниципальном округе» будут завершены в соответствующие сроки и в полном объеме. Риски в данный момент отсутствуют.

Ответственный исполнитель:

Начальник отдела реализации

инвестиционных проектов _____

(наименование должности)


А.М. Галкин

(расшифровка подписи)